

Uitgevoerde GPS metingen palen augustus en oktober 2008

Locaties paal 1 Kalibratiewaarde aug	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de opbouw 2,2231	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de demontage	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Verscil waarde opbouw demontage
002G0044	2,2231	0,0000	2,2224	0,0007	0,0007
Kalibratiewaarde okt 0A2688	2,2226 2,2224	0,0002	2,2221	0,0005	0,0003
Locaties paal 2 Kalibratiewaarde aug	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de opbouw 2,2982	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de demontage	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Verscil waarde opbouw demontage
002M0016Z	2,2976	0,0006	2,2976	0,0006	0,0000
Kalibratiewaarde okt Driesum	2,2980 2,2979	0,0001	2,2977	0,0003	0,0002
Locaties paal 3 Kalibratiewaarde okt	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de opbouw 2,3029	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de demontage	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Verscil waarde opbouw demontage
Grijpskerk	2,3027	0,0002	2,3023	0,0006	0,0004
Locaties paal 4 Kalibratiewaarde aug	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de opbouw 2,2901	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Gemeten hoogteverschil tussen peilmerken bij de demontage	verschil gem hv t.o.v. kalibratie (absolute waarde)	Verscil waarde opbouw demontage
002M0008Z	2,2896	0,0005	2,2891	0,0010	0,0005
Gemiddelde afwijking t.o.v. kalibratie			0,0004		0,0004