

Continue GPS hoogtemetingen NAM Waddenzee

Rapportage oktober 2014

In de grafieken op pagina 3 t/m 5 zijn de continue GPS metingen op de locaties Ameland-Oost, Anjum en Moddergat weergegeven.



Overzichtskartaal alle GPS-referentiestations (geel) en GPS-monitorstations (paars).

In verband met een antennewissel van referentiestation Terschelling, welke heeft plaatsgevonden in juni 2014, maar helaas niet eerder is opgemerkt, is de processing van de GPS data opnieuw uitgevoerd vanaf juni 2014. Resultaten in de rapportage van juni-oktober 2014 zijn derhalve onjuist. Dit rapport vervangt betreffende voorgaande rapporten.

De meetgegevens zijn geanalyseerd door de firma 06-GPS (www.06-gps.nl). Deze metingen vervullen een signaalfunctie zoals omschreven in het Meet en Regelprotocol en kunnen niet rechtstreeks vertaald worden in een gemiddelde bodemdalingssnelheid per komberging. Op basis van deze metingen zijn lineaire dalingssnelheden over de laatste 12 maanden bepaald.

Verder zijn absolute dalingen berekend ten opzichte van 05-02-2007, de startdatum van de productie van de Waddenzeevelden vanaf de locatie Moddergat. Voor de berekening van de absolute daling wordt een gemiddelde hoogte uit alle metingen binnen een 25-dagen interval na de start- en voor de einddatum bepaald.

Locatie	Absolute verticale beweging sinds 05-02-07 [mm]	Lin. snelh. 01-11-14 (1 jaar) [mm/jaar]	Standaardafwijking van snelheid [mm/jaar]
Ameland	-54	-9.2	0.8
Anjum	-30	-3.8	0.4
Moddergat	-25	-6.1	0.6

Ameland Oost

Op de locatie Ameland Oost (AME-1) worden sinds 25-05-2006 continue GPS metingen uitgevoerd. Vanaf 05-02-2007 is een absolute daling van 54 mm gemeten. De lineaire dalingssnelheid bedraagt 9.2 mm/jaar over de laatste 12 maanden.

Anjum


Op de locatie Anjum worden sinds 01-06-2006 continue GPS metingen uitgevoerd, met twee onderbrekingen in oktober 2006 en juni 2007. Vanaf 05-02-2007 is een absolute daling van 30 mm gemeten. De lineaire dalingssnelheid bedraagt 3.8 mm/jaar over de laatste 12 maanden.

Moddergat


Nabij de locatie Moddergat worden sinds 15-12-2006 continue GPS metingen uitgevoerd. De gasproductie op deze locatie is gestart op 05-02-2007. Sindsdien is een absolute daling van 25 mm gemeten. De lineaire dalingssnelheid bedraagt 6.1 mm/jaar over de laatste 12 maanden en 6.8 mm/jaar over de laatste 6 maanden.

Deze berekening bevat alle GPS-data t/m 01-11-2014.

GEO++ GNSMART H-ETRS89 AME1



GEO++ GNSMART H-ETRS89 ANJM



GEO++ GNSMART H-ETRS89 MODD

